

Umowy w ramach ZPORR w województwie warmińsko-mazurskim (Priorytet 3 - bez Dz. 3.4)

stan na 31.07.2008 r.

Lp.	Działanie/Poddziałanie	Numer wniosku	Beneficjent	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu wg. umowy	Kwota dofinansowania z EFRR (zł) wg. umowy	Kwota dofinansowania z EFRR (zł) po aneksie/końcowym rozliczeniu	Data podpisania umowy	Okres realizacji wg umowy/ aneksu	Status projektu
Działanie 3.1.										
1	3.1	Z/2.28/III/3.1/005/04	Gmina Miejska Lubawa	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie	5 586 670,00	4 147 912,50	3 531 487,63	30.12.2004	11.10.2004-30.06.2006	zakończony i rozliczony
2	3.1	Z/2.28/III/3.1/008/04	Powiat Elcki	Przebudowa drogi nr 343 - I etap Prostki - Kopijki	2 174 041,00	1 630 531,00	1 574 898,36	01.12.2004	IV.2004-III.2005	zakończony i rozliczony
3	3.1	Z/2.28/III/3.1/004/04	Powiat Elcki	Przebudowa drogi powiatowej nr 302 - I etap (w ciągu ul. Elckiej w Starych Juchach)	872 294,00	654 220,00	629 551,61	01.12.2004	09.2004-07.2005	zakończony i rozliczony
4	3.1	Z/2.28/III/3.1/034/04	Gmina i Miasto Susz	Przebudowa drogi gminnej Lubnowo Wielki - Bonice	1 158 001,39	868 501,05	704 175,79	28.12.2004	10.01.2005-20.08.2005	zakończony i rozliczony
5	3.1	Z/2.28/III/3.1/001/04	Gmina Małdyty	Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Małdytach Etap III	1 971 728,00	1 205 746,00	629 500,00	01.12.2004	IV.2004-III.2006	zakończony i rozliczony
6	3.1	Z/2.28/III/3.1/009/04	Gmina Budry	Rozbudowa sieci wodociągowej na bazie ujęcia Olszewo Węgorzewskie	1 369 763,00	999 158,00	527 070,85	30.12.2004	23.02.2005-15.06.2005	zakończony i rozliczony
7	3.1	Z/2.28/III/3.1/041/04	Gmina Wielbark	Droga Gminna Zabiele - Ciemna Dąbrowa	872 889,87	645 151,40	630 291,47	30.12.2004	01.04.2005-30.07.2005	zakończony i rozliczony
8	3.1	Z/2.28/III/3.1/020/04	Gmina Rozogi	Budowa sieci wodociągowej w m. Kilimany, Suchoros Nowy, Orzeszki, Kielbasy, Radostowo, Wujaki i Klon	1 871 178,00	1 241 753,00	542 577,50	30.12.2004	14.03.2005-10.10.2005	zakończony i rozliczony
9	3.1	Z/2.28/III/3.1/050/04	Gmina Biskupiec Pomorski	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łakosz-II etap Gaj i Łakorek	3 429 307,74	2 488 877,00	1 667 157,64	30.12.2004	I.2005-IV.2006	zakończony rzeczowo
10	3.1	Z/2.28/III/3.1/039/04	Gmina Biskupiec Reszelski	Przebudowa ulic na osiedlu "Zatorze" w Biskupcu	7 639 129,00	5 699 975,18	5 005 577,66	30.12.2004	II.2004-IV.2005	zakończony i rozliczony
11	3.1	Z/2.28/III/3.1/049/04	Gmina Morąg	Budowa kanalizacji sanitarnej Zawroty-Bramka-Silin-Jędrzychówko	1 910 868,34	1 278 317,05	608 001,05	30.12.2004	24.06.2004-31.12.2005	zakończony i rozliczony
12	3.1	Z/2.28/III/3.1/037/04	Gmina Pozezdrze	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w obrębie Harsz- etap I	3 940 600,00	2 745 000,00	1 277 317,70	30.12.2004	29.12.2004-26.08.2005, fin. 05.10.2005	zakończony i rozliczony
13	3.1	Z/2.28/III/3.1/040/04	Gmina Wielbark	Budowa drogi gminnej Wyżegi - Wyżegi Wieś	856 998,13	633 598,59	530 630,33	30.12.2004	17.05.2005-15.10.2005	zakończony i rozliczony

14	3.1	Z/2.28/III/3.1/019/04	Gmina Rozogi	Budowa wodociągu dla zabudowy kolonijnej wraz z modernizacją SW Łuka	2 463 395,00	1 734 818,00	777 203,55	30.12.2004	14.03.2005-10.10.2005	zakończony i rozliczony
15	3.1	Z/2.28/III/3.1/038/04	Gmina Pozezdrze	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w obrębie Harsz- etap II	2 929 220,00	2 041 365,00	842 849,81	30.12.2004	29.12.2004-15.09.2005, fin. 19.10.2005	zakończony i rozliczony
16	3.1	Z/2.28/III/3.1/010/04	Gmina Lelkowo	Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami na trasie Głębock-Jarzeń-Jarzeński Młyn	1 250 712,00	648 106,50	184 448,99	01.12.2004	IV.2004-IV.2005, fin. 27.08.2005	zakończony i rozliczony
17	3.1	Z/2.28/III/3.1/016/04	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kopernika w Lubawie	1 715 320,72	1 054 500,00	1 035 498,11	01.12.2004	I.2005-II.2005	zakończony i rozliczony
18	3.1	Z/2.28/III/3.1/015/04	Gmina Zalewo	Budowa sieci wodociągowej i przyłączy dla wsi Kupin i Mazanki	781 241,45	440 875,53	211 171,11	30.12.2004	01.04.2005-01.09.2005	zakończony i rozliczony
19	3.1	Z/2.28/III/3.1/047/04	Gmina Morąg	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Chodkiewicza	241 002,03	166 135,16	145 302,98	30.12.2004	30.07.2004-31.12.2004	zakończony i rozliczony
20	3.1	Z/2.28/III/3.1/188/04	Gmina Nidzica	Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na osiedlu " Cegielniana" w Nidzicy	10 919 603,00	7 875 805,00	6 954 495,66	02-05-2005	10.05.2005-30.11.2006, fin. 19.01.2007	zakończony i rozliczony
21	3.1	Z/2.28/III/3.1/253/04	Powiat Olecki	Przebudowa drogi powiatowej nr 40454 Olecko - Świętajno - Dunajek km. 7 + 350 - km. -13 + 000	6 267 999,96	4 700 999,93	4 612 835,81	28-07-2005	19.04.2005-24.029.2007, fin. 19.11.2007	zakończony i rozliczony
22	3.1	Z/2.28/III/3.1/210/04	Powiat Nidzicki	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Olsztyńskiej w Nidzicy wraz z kanalizacją deszczową	1 910 811,81	1 433 108,86	1 414 997,11	02-05-2005	02.05.2005-31.07.2005	zakończony i rozliczony
23	3.1	Z/2.28/III/3.1/183/04	Powiat Węgorzewski	Zaprojektowanie i budowa nawierzchni dróg powiatowych 112, 124, 142 powiatu Węgorzewskiego	2 099 274,01	1 574 455,50	1 574 455,50	06.05.2005	II.2005-III.2006	zakończony i rozliczony
24	3.1	Z/2.28/III/3.1/172/04	Powiat Elcki	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 498 Wieliczki - Wysockie od km. 11+ 300 do km. 14+ 803	3 003 438,00	2 252 578,00	2 250 692,25	01-07-2005	01.04.2005-31.07.2006, fin. 15.09.2006	zakończony i rozliczony
25	3.1	Z/2.28/III/3.1/248/04	Powiat Lidzbarski	Przebudowa odcinków ulic powiatowych wraz z obiektami mostowymi w Lidzbarcu Warmińskim	6 571 260,38	4 928 445,28	4 897 199,72	02.03.2005	21.04.2005-31.12.2005	zakończony i rozliczony

26	3.1	Z/2.28/III/3.1/185/04	Powiat Działdowski	Przebudowa drogi powiatowej 07308 Iłowo - Białuty w km. 2+ 800 - 4+ 800 i w km. 4+ 800 - 9+ 305	3 650 137,65	2 737 603,23	1 631 535,32	06.05.2005	25.05.2005-25.08.2005, fin. 15.10.2005	zakończony i rozliczony
27	3.1	Z/2.28/III/3.1/217/04	Gmina Miłomłyn	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylynie	589 972,00	442 479,00	442 446,52	06-09-2005	06.06.2005-31.10.2005 fin. 27.12.2005	zakończony i rozliczony
28	3.1	Z/2.28/III/3.1/252/04	Powiat Olecki	Budowa drogi powiatowej nr 40491 Krupin - Wojnasy, etap I przez wieś Markowskie długość 951 metrów	1 416 257,83	1 032 193,32	954 785,13	28-07-2005	19.04.2005-23.06.2006, fin. 21.08.2006	zakończony i rozliczony
29	3.1	Z/2.28/III/3.1/226/04	Powiat Ostródzki	Przebudowa drogi powiatowej nr 26847 Ostróda - Brzydowo - likwidacja osuwiska w miejscowości Ornowo	816 000,00	612 000,00	604 739,39	28-07-2005	30.06.2005-31.11.2005, fin. 28.12.2005	zakończony i rozliczony
30	3.1	Z/2.28/III/3.1/227/04	Powiat Szczycieński	Przebudowa drogi powiatowej nr 26642 Lejkowo - Wielbark	2 042 843,00	1 532 132,24	940 680,88	06.05.2005	23.05.2005-04.08.2005, fin. 10.08.2005	zakończony i rozliczony
31	3.1	Z/2.28/III/3.1/224/04	Gmina Pozezdrze	Budowa systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w obrębie Harsz - III i IV etap	2 808 440,00	1 930 650,00	1 566 201,78	01-07-2005	04.11.2005-12.01.2006, fin. 17.02.2006	zakończony i rozliczony
32	3.1	Z/2.28/III/3.1/211/04	Gmina Pieniężno	Budowa sieci wodociągowej Łajsy - Łoźnik ze stacją podnoszenia ciśnienia	781 997,90	582 298,00	346 675,31	01-07-2005	29.08.05-30.11.05, fin. 15.12.2005	zakończony i rozliczony
33	3.1	Z/2.28/III/3.1/237/04	Gmina i Miasto Susz	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bałoszyce	830 941,12	597 440,47	248 917,47	01-07-2005	06.06.2005-20.09.2005 fin. 30.10.2005	zakończony i rozliczony
34	3.1	Z/2.28/III/3.1/197/04	Gmina Olecko	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Olecko - Imionki	1 988 719,90	1 459 108,81	1 410 919,57	01-07-2005	09.05.2005-21.10.2005, fin. 09.12.2005	zakończony i rozliczony
35	3.1	Z/2.28/III/3.1/200/04	Gmina Szczytno	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rudka	2 811 244,80	1 965 644,73	814 063,50	06-09-2005	11.05.2005-30.11.2005 fin. 31.12.2005	zakończony i rozliczony
36	3.1	Z/2.28/III/3.1/218/04	Gmina Płońnica	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Turza Mała	447 669,88	274 972,49	157 738,09	01-07-2005	11.08.2005-30.11.2005	zakończony i rozliczony
37	3.1	Z/2.28/III/3.1/179/04	Gmina Węgorzewo	Budowa nawierzchni ulicy i chodników wraz z infrastrukturą techniczną- osiedle mieszkaniowe " Południe" w Węgorzewie	3 250 000,00	2 430 000,00	1 755 548,52	06.05.2005	26.07.2005-31.10.2006, fin. 20.12.2006	zakończony i rozliczony
38	3.1	Z/2.28/III/3.1/187/04	Gmina Rybno	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybno, Nowa Wieś, Szczupliny	1 502 335,00	1 092 218,00	421 474,62	22-04-2005	14.04.2005-31.08.2005	zakończony i rozliczony
39	3.1	Z/2.28/III/3.1/193/04	Gmina Barciany	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Winda wraz z kanalizacją sanitarną - I etap	3 658 052,03	2 481 215,02	1 605 756,51	01-07-2005	15.12.2005-31.07.2006, fin. 31.08.2006	zakończony i rozliczony
40	3.1	Z/2.28/III/3.1/242/04	Gmina Działdowo	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w Pożarach	1 016 400,83	712 136,75	482 459,42	06.05.2005	01.07.2005-31.10.2005, fin. 30.11.2005	zakończony i rozliczony
41	3.1	Z/2.28/III/3.1/266/04	Gmina Purda	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Marcinkowo	1 760 154,81	1 310 966,10	1 049 905,70	01-07-2005	10.06.2005-30.09.2005, fin. 10.11.2005	zakończony i rozliczony

42	3.1	Z/2.28/III/3.1/201/04	Gmina Szczytno	Budowa sieci wodociągowej Gawrzyjałki - Pużary - Lipowiec	1 000 000,00	750 000,00	222 090,26	28-07-2005	10.05.2005-01.10.2005 fin. 30.11.2005	zakończony i rozliczony
43	3.1	Z/2.28/III/3.1/274/04	Gmina Morąg	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami Bogaczewo - Kretowiny	3 457 951,67	2 222 562,33	1 473 058,98	01-07-2005	02.05.2005-30.11.2005, fin. 20.01.2006	zakończony i rozliczony
44	3.1	Z/2.28/III/3.1/202/04	Gmina Szczytno	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Korpele	706 290,90	504 984,73	269 900,77	06-05-2005	10.05.2005-01.10.2005	zakończony i rozliczony
45	3.1	Z/2.28/III/3.1/176/04	Gmina Elk	Budowa wodociągu gminnego z przyłączami na trasie Mrozy Wielkie - Regiel	1 253 279,18	680 355,16	556 777,47	06-09-2005	06.04.05-07.10.05, fin. 26.10.05	zakończony i rozliczony
46	3.1	Z/2.28/III/3.1/198/04	Gmina Olecko	Budowa sieci wodociągowej Borawskie Małe	442 946,45	295 441,89	133 340,41	01-07-2005	09.05.05-18.08.05 fin.07.09.05	zakończony i rozliczony
47	3.1	Z/2.28/III/3.1/271/04	Gmina Giżycko	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Upałty	232 398,62	173 997,00	173 996,85	28-07-2005	26.05.2004-29.10.2004	zakończony i rozliczony
48	3.1	Z/2.28/III/3.1/234/04	Gmina Grodziczno	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trzciny	928 083,17	608 979,97	272 814,78	02-05-2005	01.10.2004-31.07.2005	zakończony i rozliczony
49	3.1	Z/2.28/III/3.1/306/04	Gmina Biskupiec Reszelski	Budowa amfiteatru w Biskupcu	2 019 372,61	1 514 529,45	1 093 910,25	28-07-2005	01.03.2005-31.12.2005	zakończony i rozliczony
50	3.1	Z/2.28/III/3.1/302/04	Gmina Biskupiec Pomorski	Remont kapitalny Gminnego Ośrodka Kultury i amfiteatru w Biskupcu	1 181 439,82	886 079,84	856 394,33	06-09-2005	09.05.2005-30.09.2006, fin. 15.11.2006	zakończony rzeczowo
51	3.1	Z/2.28/III/3.1/331/05	Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”	Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Zakrzewie	1 879 460,06	1 404 105,04	1 080 729,51	25-05-2006	13.10.2005-31.06.2006, fin. 29.08.2006	zakończony i rozliczony
52	3.1	Z/2.28/III/3.1/313/05	Powiat Ostrodzki	Przebudowa ulicy powiatowej Aleja Wojska Polskiego w Morągu	3 952 604,48	2 964 453,36	2 321 867,14	25-05-2006	19.07.2006-15.12.2006, fin.31.01.2007	zakończony i rozliczony
53	3.1	Z/2.28/III/3.1/258/05	Gmina Braniewo	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogity - Mfoteczno	1 809 851,00	1 331 122,12	962 621,98	6.06.06	21.07.2006-30.09.2006 fin. 31.10.2006	zakończony rzeczowo
54	3.1	Z/2.28/III/3.1/227/05	Gmina Orneta	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 0920013 wraz z przebudową dojazdów w miejscowości Krosno	2 702 978,86	2 027 234,14	1 776 157,24	25-05-2006	04.05.2006-08.06.2007, fin. 10.07.2007	zakończony i rozliczony
55	3.1	Z/2.28/III/3.1/299/05	Gmina Łukta	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tabórz i Molza	1 805 959,38	1 262 313,87	639 733,17	01-06-2006	29.09.2006-15.09.2007, 30.09.2007	zakończony i rozliczony
56	3.1	Z/2.28/III/3.1/180/05	Gmina Pisz	Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszcu wraz z infrastrukturą	11 083 286,42	8 308 023,40	8 285 725,46	25-05-2006	09.08.2006-30.09.2007, fin. 30.11.2007	zakończony i rozliczony
57	3.1	Z/2.28/III/3.1/214/05	Gmina Miłomłyn	Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylynie	703 487,27	527 615,44	377 853,31	02-06-2006	25.08.2006-30.10.2007, fin. 30.11.2007	zakończony i rozliczony
58	3.1	Z/2.28/III/3.1/274/05	Parafia Rzymsko-Katolicka p/w NMP Matki Kościoła w Gołdapi	Restauracja XVI-wiecznej konkatedry w Gołdapi	1 058 035,35	793 526,50	781 854,74	02-06-2006	19.09.2006-30.11.2007, fin. 29.01.2008	zakończony i rozliczony

59	3.1	Z/2.28/III/3.1/183/05	Gmina Lubomino	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla ulic w m. Lubomino	488 238,30	319 235,80	298 108,65	6.06.06	19.07.2006-31.10.2006 f 30.11.2006	zakończony rzeczowo
60	3.1	Z/2.28/III/3.1/293/05	Gmina Iłowo-Osada	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Iłowo-Osada- Zadanie I	4 046 249,14	2 796 520,45	2 796 520,45	07-07-2006	18.08.2006-31.08.2007 fin.10.10.2007	zakończony rzeczowo
61	3.1	Z/2.28/III/3.1/249/05	Miasto i Gmina Pasłęk	Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Sprzymierzonych w Pasłęku	3 097 910,20	2 268 315,15	2 260 950,72	21-06-2006	19.12.2005-29.12.2006, fin. 22.01.2007	zakończony i rozliczony
62	3.1	Z/2.28/III/3.1/284/05	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie	Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej części Nowego Miasta Lubawskiego-etap II	3 087 093,78	2 058 548,52	1 538 387,37	25-05-2006	24.08.2006-15.11.2007, fin.15.12.2007	zakończony i rozliczony
63	3.1	Z/2.28/III/3.1/203/05	Gmina Morąg	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gubity i Kol. Żabi Róg	864 985,18	507 669,61	211 193,68	13.06.2006	07.08.2006-30.11.2006 fin. 20.12.2006	zakończony i rozliczony
64	3.1	Z/2.28/III/3.1/259/05	Gmina Olsztynek	Budowa stacji uzdatniania wody w Olsztyнку i wodociągu Olsztynek – kolonia Jemiółowo	2 235 291,38	1 580 565,67	1 238 501,07	6.06.2006	17.08.2006-31.08.2007, fin. 15.10.2007	zakończony i rozliczony
65	3.1	Z/2.28/III/3.1/242/05	Gmina i Miasto Susz	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Susz-Emilianowo	613 413,79	411 562,49	290 044,45	13.06.2006	26.06.2006-31.10.2006, fin. 15.12.2006	zakończony i rozliczony
66	3.1	Z/2.28/III/3.1/324/05	Gmina Wiejska Ostróda	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie	1 816 325,84	1 316 532,23	1 203 560,79	13.06.2006	07.07.2006, 17.01.2007, fin. 28.02.2007	zakończony rzeczowo
67	3.1	Z/2.28/III/3.1/240/05	Gmina Jeziorany	Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowości Franknowo	735 241,69	443 300,00	417 300,41	25-05-2006	30.08.2006-15.12.2006, fin. 31.01.2007	zakończony i rozliczony
68	3.1	Z/2.28/III/3.1/262/05	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	Budowa kan. grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków zespołu budynków w Górowie Iławeckim	998 567,11	748 925,33	550 126,70	06.06.2006	23.08.2006-30.11.2006, fin. 25.01.2007	zakończony i rozliczony
69	3.1	Z/2.28/III/3.1/226/05	Gmina Działdowo	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Mosznica i Lipówka	1 497 288,30	959 396,37	390 623,13	6.06.2006	05.07.2006-04.12.2006 fin. 31.12.2006	zakończony i rozliczony

70	3.1	Z/2.28/III/3.1/146/05	Gmina Kiwity	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tolniki Wielkie, Klutajny i Żegoty w gminie Kiwity	390 471,66	223 802,97	156 363,09	25-05-2006	14.08.2006-31.10.2006, fin.30.11.2006	zakończony i rozliczony
71	3.1	Z/2.28/III/3.1/288/05	Gmina Janowiec Kościelny	Budowa wodociągu Zaborowo w gminie Janowiec Kościelny	387 889,70	232 103,73	232 103,73	6.06.2006	10.08.2005 15.12.2005 fin. 30.12.2005	zakończony i rozliczony
72	3.1	Z/2.28/III/3.1/156/05	Gmina Srokowo	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Srokowie, gmina Srokowo	2 674 108,85	2 005 581,63	1 950 938,02	6.06.2006	05.05.2006-30.11.2006, fin. 26.01.2007	zakończony i rozliczony
73	3.1	Z/2.28/III/3.1/307/05	Gmina Ilawa	Budowa stacji uzdatniania wody w Siemianach, Gmina Ilawa	434 939,76	326 204,82	321 043,42	25-05-2006	27.07.2006-30.09.2006, fin.31.10.2006	zakończony i rozliczony
74	3.1	Z/2.28/III/3.1/285/05	Gmina Elbląg	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Pilona i budowa wodociągu Pilona – Przechmark Gmina Elbląg	1 006 646,35	754 984,76	739 362,71	01-06-2006	09.08.2006-30.04.2007, fin.28.06.2007	zakończony i rozliczony
75	3.1	Z/2.28/III/3.1/316/05	Gmina Grodziczno	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczno-Trzciny	321 424,67	159 075,44	158 901,39	25-05-2006	29.07.2005-31.07.2006, fin. 31.08.2006	zakończony i rozliczony
76	3.1	Z/2.28/III/3.1/295/05	Gmina Kozłowo	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowo	332 807,19	249 605,39	179 091,00	01-06-2006	25.08.2005-02.11.2005, fin.19.12.2005	zakończony i rozliczony
77	3.1	Z/2.28/III/3.1/193/05	Gmina Grunwald	Budowa sieci wodociągowej „Gierzwałd-Domkowo”	467 443,53	310 153,59	296 563,79	7.06.06	28.08.2005-01.06.2006, fin.31.07.2006	zakończony i rozliczony
78	3.1	Z/2.28/III/3.1/196/05	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rudzienicach	Renowacja kościoła w Rudzienicach	161 806,80	121 355,08	115 477,83	16-06-2006	01.06.2006-30.09.2006 fin. 31.10.2006	zakończony i rozliczony
79	3.1	Z/2.28/III/3.1/149/05	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Lubawie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odcinka ul. Kupnera i odcinka ul. Pielgrzyma w Lubawie	467 196,10	303 831,50	253 913,52	7.06.2006	17.07.2006-30.11.2006, fin. 31.12.2006	zakończony rzeczowo
80	3.1	Z/2.28/III/3.1/334/05	Gmina Płoskinia	Budowa rurociągu przesyłowego Tolkowiec - Jarzębiec wraz z przyłączeniem rurociągu w Płoskini	345 626,37	240 919,77	127 191,52	25-05-2006	16.06.2006-12.09.2006, fin. 30.09.2006	zakończony i rozliczony
81	3.1	Z/2.28/III/3.1/153/05	Gmina Dąbrówno	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie	2 418 694,62	1 660 186,43	1 660 186,43	05-06-2006	27.09.2006-29.06.2007, fin. 26.07.2007	zakończony i rozliczony
82	3.1	Z/2.28/III/3.1/271/05	Gmina Barciany	Rozbudowa sieci wodociągowej z ujęcia wody w Barcianach	367 719,13	245 142,76	169 441,43	7.06.2006	31.08.2006-30.11.2006 fin. 15.12.2006	zakończony i rozliczony
83	3.1	Z/2.28/III/3.1/294/05	Gmina Lidzbark Warmiński	Budowa zbiorowej sieci wodociągowej Rogóz – Knipy - Sarnowo	534 636,60	296 157,86	296 157,86	25-05-2006	12.04.2005-31.12.2005, fin.31.01.2006	zakończony i rozliczony
84	3.1	Z/2.28/III/3.1/255/05	Gmina Kolno	Budowa sieci wodociągowej zasilającej miejscowość Wysoka Dąbrowa i kolonie	1 065 056,90	757 328,19	491 836,18	7.06.2006	04.10.2006-31.05.2007, fin. 25.07.2007	zakończony i rozliczony

85	3.1	Z/2.28/III/3.1/210/05	Gmina Lubawa	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w m. Łążyn, gmina Lubawa	917 729,53	688 297,14	682 378,11	25-08-2006	09.08.2006-10.11.2006, fin. 29.12.2006	zakończony i rozliczony
86	3.1	Z/2.28/III/3.1/027/06	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	Budowa Punktu Informacji Turystycznej w Lidzbarku Warmińskim	113 720,00	85 290,00	81 716,55	20-11-2006	02.10.2006-30.09.2007, fin. 15.10.2007	zakończony i rozliczony
87	3.1	Z/2.28/III/3.1/009/06	Gmina Kisielice	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą	1 901 361,07	1 426 020,80	1 426 020,80	16-11-2006	01.06.2007-15.03.2008, fin. 30.03.2008	zakończony rzeczowo
88	3.1	Z/2.28/III/3.1/013/06	Gmina Mrągowo	Budowa infrastruktury ośrodka sportów zimowych „Góra Czterech Wiatrów” - etap III	2 650 000,00	1 976 544,15	1 973 609,67	15-11-2006	16.11.2006-30.11.2007, fin. 25.01.2008	zakończony i rozliczony
89	3.1	Z/2.28/III/3.1/007/06	Powiat Lidzbarski	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania oraz termomodernizacja budynku zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim	1 132 708,46	808 655,18	774 438,69	08-12-2006	31.08.2006-28.12.2006, fin. 31.12.2006	zakończony i rozliczony
90	3.1	Z/2.28/III/3.1/006/06	Powiat Lidzbarski	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania oraz termomodernizacja budynku Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Ornecie – II etap	200 211,36	150 158,52	141 823,03	08-12-2006	4.05.2007-31.08.2007, fin. 04.10.2007	zakończony i rozliczony
91	3.1	Z/2.28/III/3.1/036/06	Gmina Świętajno	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno	516 433,84	387 325,38	387 058,96	08-12-2006	04.06.2007-30.11.2007, fin. 31.01.2008	zakończony rzeczowo
92	3.1	Z/2.28/III/3.1/020/06	Gmina Miejska Lubawa	Budowa przejścia dla pieszych na rzecze Sandeli w Lubawie	115 000,00	86 250,00	82633,48	02.02.2007	2.03.2007-21.09.2007, fin. 9.11.2007	zakończony i rozliczony
93	3.1	Z/2.28/III/3.1/326/05	Gmina Ostróda	Modernizacja drogi gminnej nr 2645027 Samborowo-Gierłoż, I etap	862 779,93	638 084,94	635 499,04	02.02.2007	29.12.2006-27.08.2007, fin. 20.09.2007	zakończony i rozliczony
94	3.1	Z/2.28/111/3.1/236/05	Powiat Węgorzewski	Zaprojektowanie i budowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1598N i 1799N w powiecie węgorzewskim	4 174 355,71	2 699 973,27	2699973,27	19.02.2007	22.09.2006-12.07.2007, fin. 31.07.2007	zakończony i rozliczony
95	3.1	Z/2.28/III/3.1/292/05	Gmina Iłowo-Osada	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narzym	417 084,07	204 577,03	204577,03	22-08-2007	08.05.2006-12.12.2006, fin. 31.08.2007	zakończony i rozliczony
96	3.1	Z/2.28/III/3.1/194/05	Gmina Tolkmicko	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tolkmicku	881 016,07	610 535,91	610 535,91	23-08-2007	27.09.2007-31.03.2008, fin. 30.04.2008	zakończony i rozliczony
97	3.1	Z/2.28/III/3.1/254/05	Gmina Pozezdrze	Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w m. Pieczarki i Kol. Pozezdrze, Gmina Pozezdrze, zadanie nr 1	1 221 249,83	854 146,78	846 276,33	22-08-2007	20.11.2006-16.05.2007, fin. 16.07.2007	zakończony i rozliczony

Działanie 3.2.										
1	3.2	Z/2.28/III/3.2/292/04	Gmina Mikołajki	Modernizacja 11 ulic miejskich na terenie Mikołajek	3 461 695,82	2 535 881,87	2 440 887,10	01-07-2005	06.07.2005-12.12.2005 fin. 28.12.2005	zakończony i rozliczony
2	3.2	Z/2.28/III/3.2/282/04	Gmina Rybno	Przebudowa dróg gminnych - ulice w Rybnie cz I i II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w drodze	1 100 000,00	850 000,00	811 895,91	22-04-2005	16.05.2005-31.08.2005	zakończony i rozliczony
3	3.2	Z/2.28/III/3.2/285/04	Gmina Biskupiec Pomorski	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupcu	3 540 954,00	2 631 925,50	2 256 292,47	30-08-2005	25.05.2005-30.05.2006, fin. 30.06.2006	zakończony i rozliczony
4	3.2	Z/2.28/III/3.2/283/04	Gmina Miasto Mrągowo	Skanalizowanie terenów pod rozwój inwestycji produkcyjno-usługowych na ul. Przemysłowej w Mrągowie	2 264 000,00	1 697 999,99	1 463 202,29	01-07-2005	08.03.2005-31.08.2005 fin. 19.10.2005	zakończony i rozliczony
5	3.2	Z/2.28/III/3.2/297/04	Gmina Wiejska Ilawa	Budowa świetlicy w miejscowości Siemiany	222 054,00	116 317,21	113 894,57	06-05-2005	08.11.2004-30.09.2005	zakończony i rozliczony
6	3.2	Z/2.28/III/3.2/393/05	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koto Mrągowo	1 950 418,74	1 294 440,48	1 294 440,48	22-09-2006	24.10.2006-31.10.2007, fin. 28.12.2007	zakończony i rozliczony
7	3.2	Z/2.28/III/3.2/402/05	Gmina Miasto Działdowo	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie - etap I - zadanie 1	2 220 226,71	1 665 170,03	1 665 170,02	13-10-2006	28.04.2006-23.10.2006, fin. 15.11.2006	zakończony i rozliczony
8	3.2	Z/2.28/III/3.2/427/05	Gmina Biskupiec Pomorski	Rozbudowa ujęcia wodociągowego w miejscowości Biskupiec	1 066 051,22	799 538,42	798 422,57	13-10-2006	30.11.2006-31.08.2007, fin. 28.09.2007	zakończony i rozliczony
9	3.2	Z/2.28/III/3.2/395/05	Ilawskie Wodociągi Spółka z o.o.	Modernizacja infrastruktury oczyszczalni ścieków w Dziarnach koło Ilawy oraz przepompowni ścieków w Ilawie	2 549 861,00	1 710 975,00	1 710 975,00	11-10-2006	27.11.2006-29.02.2008, fin. 30.03.2008	zakończony i rozliczony
10	3.2	Z/2.28/III/3.2/017/05	Gmina Orneta	Budowa sieci ciepłej na obszarze Starego Miasta ul. Olsztyńska – Plac Wolności w Ornecie	923 266,28	692 449,71	691 534,71	01-12-2006	05.12.2006-29.06.2007, fin. 31.07.2007	zakończony i rozliczony
11	3.2	Z/2.28/III/3.2/464/05	Gmina Mikołajki	Budowa kolektorów sanitarnych na odcinku Prawdowo-Mikołajki wraz z przepompownią główną	1 662 364,49	561 003,01	482 020,32	25.01.2007	29.12.2006-29.06.2007, 31.07.2007	zakończony i rozliczony
12	3.2	Z/2.28/III/3.2/044/06	Gmina Miasto Mrągowo	Rozbudowa promenady nad jeziorem Czos w Mrągowie – kontynuacja inwestycji	1 034 180,45	504 680,05	488 990,58	01-02-2007	29.09.2006-30.03.2007, fin. 25.05.2007	zakończony i rozliczony
13	3.2	Z/2.28/III/3.2/461/05	Gmina Działdowo	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie	1 336 239,15	650 314,72	650 314,72	24-08-2007	02.08.2007-30.11.2007, fin. 31.12.2007	zakończony i rozliczony
14	3.2	Z/2.28/III/3.2/409/05	WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. Z o.o.	Modernizacja i rozbudowa SUW obsługującej strategiczne gospodarstwa rolne w gminie Korsze	749 458,20	460 732,50	460 732,50	28-08-2007	30.11.2007-31.07.2008, fin. 29.08.2008	w realizacji

Działanie 3.3.										
1	3.3.1	Z/2.28/III/3.3.1/309/04	Gmina Morąg	Restauracja i rewitalizacja XIV-wiecznego Ratusza w Morągu	2 255 940,29	1 601 291,74	1 069 583,60	06-10-2005	30.09.2005-29.09.2006, fin. 28.11.2006	zakończony i rozliczony
2	3.3.1	Z/2.28/III/3.3.1/424/05	Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Placu Generała Józefa Bema 3 w Olsztynie	3 125 995,28	2 258 249,76	2 246 319,20	11-10-2006	11.12.2006-15.09.2007, fin. 30.09.2007	zakończony i rozliczony
3	3.3.1	Z/2.28/III/3.3.1/463/05	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	Adaptacja kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków 3 na Centrum Kultury w Olsztynie	9 700 143,00	7 273 862,24	7 209 046,66	10-10-2006	08.03.2007-15.04.2008, fin. 15.05.2008	zakończony rzeczowo
4	3.3.1	Z/2.28/III/3.3.1/449/05	Gmina Miasto Elk	Rewitalizacja miasta - remont i adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 21 w Elku na szkołę artystyczną	2 944 260,08	2 208 195,06	2 195 500,17	02-10-2006	19.10.2006-26.11.2007, 31.12.2007	zakończony i rozliczony
5	3.3.1	Z/2.28/III/3.3.1/436/05	Gmina Orneta	Renowacja i przebudowa zabytkowych kamienic Plac Wolności 25, 27, 29 w Ornece	2 077 521,42	1 208 810,97	1 195 374,84	02-11-2006	12.10.2006-16.05.2008, fin. 16.06.2008	zakończony rzeczowo
6	3.3.2	Z/2.28/III/3.3.2/002/04	Gmina Gołdap	Budowa kompleksu pływalni i hali widowiskowo-sportowej na obszarze po-wojskowym w Gołdapi	10 554 275,00	7 500 132,67	5 927 787,59	27.12.2004	IV.2004-IV.2006	zakończony i rozliczony
7	3.3.2	Z/2.28/III/3.3.2/140/04	Gmina Miasto Mrągowo	Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szkoleniowego nr 8 w Mrągowie	6 200 040,01	4 650 030,00	4 565 955,00	02.03.2005	07.02.2005-30.11.2005	zakończony i rozliczony
8	3.3.2	Z/2.28/III/3.3.2/413/05	Gmina Miasto Mrągowo	Modernizacja hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 6	2 079 439,27	1 559 579,45	1 338 676,89	11-09-2006	25.08.2006-04.04.2007, fin. 30.04.2007	zakończony i rozliczony
9	3.3.2	Z/2.28/III/3.3.2/438/05	Gmina Gołdap	Adaptacja obiektów po-wojskowych w Gołdapi na placówkę rekreacyjno-sportowe i muzeum	2 110 809,54	1 548 481,21	1 546 111,21	21-09-2006	4.05.2007-21.11.2007, fin. 10.12.2007	zakończony rzeczowo
10	3.3.2	Z/2.28/III/3.3.1/382/05	Gmina Nidzica	Remont Ratusza - Etap I: Adaptacja poddasza i remont dachu Ratusza Miejskiego w Nidzicy	907 574,45	537 076,45	537 076,45	28-09-2006	20.02.2006-20.11.2006, fin. 20.12.2006	zakończony i rozliczony
11	3.3.2	Z/2.28/III/3.3.2/456/05	Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Kotarbińskiego	Rewitalizacja budynku powojkowego na potrzeby dydaktyczne OWSiZ w Olsztynie	9 585 604,11	7 189 203,08	7 188 083,72	31-10-2006	07.09.2006-20.05.2008, fin. 05.06.2008	zakończony rzeczowo

12	3.3.1	Z/2.28/III/3.3.1/419/05	Gmina Olsztyn	Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień	1 903 831,33	1 047 107,22	965 981,76	23-11-2006	17.01.2007-07.12.2007, fin 28.12.2007	zakończony i rozliczony
13	3.3.1	Z/2.28/III/3.3.1/412/05	Gmina i Miasto Susz	Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta Susz	359 967,35	269 975,51	269 286,94	30.11.2006	15.12.2006-29.06.2007, fin. 31.07.2007	zakończony i rozliczony
14	3.3.1	Z/2.28/III/3.3.1/392/05	Gmina Dobre Miasto	Remont i modernizacja budynku kina „Przyjaźń” w Dobrym Mieście	1 431 000,00	1 072 500,00	1 072 500,00	08-12-2006	09.08.2007-29.02.2008, fin. 31.03.2008	zakończony i rozliczony
15	3.3.1	Z/2.28/III/3.3.1/019/06	Miasto Elk	Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście	3 802 733,25	2 852 049,94	2 852 049,94	25.01.2007	06.04.2007-14.01.2008, 25.02.2008	zakończony i rozliczony
16	3.3.1	Z/2.28/III/3.3.1/481/05	Gmina Morąg	Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu SP Nr 3 w Morągu	4 052 992,00	3 039 744,00	3 016 513,93	26.01.2007	09.10.2006-31.01.2008, 29.02.2008	zakończony i rozliczony
17	3.3.1	Z/2.28/III/3.3.1/042/06	Gmina Miasto Mrągowo	Zagospodarowanie Placu PCK i terenów wokół Jeziora Magistrackiego w Mrągowie	3 783 408,91	2 829 456,68	2 775 688,55	01-02-2007	29.09.2006-31.10.2007, fin. 30.11.2007	zakończony i rozliczony
18	3.3.2	Z/2.28/III/3.3.2/403/05	Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny	Rewitalizacja budynku powojkowego w Olsztynie przy ul. Leśnej 3N	3 329 923,93	1 803 095,42	1 734 576,23	19.02.2007	25.06.2005-31.03.2008, 30.04.2008	zakończony rzeczowo
19	3.3.1	Z/2.28/III/3.3.1/437/05	Gmina Orneta	Renowacja kamienic o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym przy ul. Pionierów w Orniecie	651 937,04	488 952,78		22-08-2007	17.08.2006-16.05.2008, fin. 16.06.2008	zakończony rzeczowo
Działanie 3.5.										

1	3.5.1	Z/2.28/III/3.5.1/003/04	Gmina Bisztynek	Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztyнку wraz z wyposażeniem	11 012 624,62	8 055 201,52	7 558 630,37	23.12.2004	28.12.04-30.09.06, fin. 20.11.06	zakończony i rozliczony
2	3.5.1	Z/2.28/III/3.5.1/027/04	Gmina Stare Juchy	Przebudowa budynku przedszkola samorządowego w Starych Juchach	168 894,39	66 553,42	37 820,02	01.12.2004	III.2004-I.2005	zakończony i rozliczony
3	3.5.1	Z/2.28/III/3.5.1/042/04	Gmina Lidzbark Warmiński	Budowa sportowej hali namiotowej, rozbudowa i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Runowie	1 904 828,00	1 428 621,00	1 428 600,44	30.12.2004	4.04.2005-31.08..2005	zakończony i rozliczony
4	3.5.1	Z/2.28/III/3.5.1/119/04	Gmina Giętrzwald	Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy budynku gimnazjum w Giętrzwaldzie	3 992 466,27	2 994 349,70	2 863 733,68	30.12.2004	22.04.2005-22..03.2006, fin. 11.05.2006	zakończony i rozliczony
5	3.5.1	Z/2.28/III/3.5.1/024/05	Gmina Wiejska Ilawa	Budowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Wkielcu - I etap	2 528 846,08	1 699 890,33	1 699 890,33	06.02.2006 r.	14.04.2006-30.06.2007, fin. 30.08.2007	zakończony i rozliczony
6	3.5.1	Z/2.28/III/3.5.1/065/05	Powiat Goldapski	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Goldapi do potrzeb osób niepełnosprawnych	709 304,70	476 316,00	386 803,50	11-04-2006	07.06.2006-15.01.2007, fin. 14.02.2007	zakończony i rozliczony
7	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/030/04	Szpital Powiatowy w Biskupcu	Modernizacja Oddziału Neurologii w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	391 311,00	293 311,00	241 210,75	01.12.2004	15.09.2004-31.03.2005	zakończony i rozliczony
8	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/059/04	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Modernizacja i doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	460 000,00	345 000,00	258 265,58	01.12.2004	04.10.2004-15.01..2005	zakończony i rozliczony
9	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/128/04	OLMEDICA Sp. z .o.o.	Wyposażenie szpitala Oleckiego w sprzęt medyczny i sieć komputerową	1 993 002,79	1 231 477,13	1 210 359,00	07.02.2005	III.2004 – 20.10.05	zakończony i rozliczony
10	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/120/05	Gmina Morąg	Zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ w Morągu	616 281,06	449 400,79	370 182,46	26.01.2006 r.	21.02.2006-15.11.2006, fin. 05.12.2006	zakończony i rozliczony
11	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/055/05	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim	Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim	1 236 100,00	900 000,00	900 000,00	26.01.2006 r.	24.05.2006-31.03.2007, 15.05.2007	zakończony i rozliczony
12	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/082/05	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pasłęku	Zakup nowych urządzeń medycznych dla Szpitala w Pasłęku	601 388,00	451 041,00	440 105,77	26.01.2006 r.	27.03.2006-28.04.2006, fin.28.05.2006	zakończony i rozliczony
13	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/091/05	Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	Zakup aparatu RTG i analizatora biochemicznego dla ZOZ w Szczytnie	1 492 235,36	1 119 176,51	1 115 966,41	31.01.2006 r.	20.10.2005-30.04.2007 fin.31.05.2007	zakończony i rozliczony
14	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/115/05	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie	Zakup nowoczesnego USG i systemu komputerowego dla PZOZ w Grodzicznie	180 180,10	90 090,04	89 580,86	01.02.2006 r.	25.10.2005-14.03.2006, fin. 28.03.2006	zakończony i rozliczony

15	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/046/05	Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego "Twój Lekarz" S.c. w Ornećce	Przebudowa Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ornećce oraz zakup nowych urządzeń medycznych	473 142,00	236 571,00	196 155,40	01.02.2006 r.	19.04.2006-15.10.2006, fin.15.12.2006	zakończony i rozliczony
16	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/121/05	Gminne Centrum Zdrowia Zakład Publiczny ZOZ w Olsztynku	Podnoszenie standardu świadczeń medycznych w Gminnym Centrum Zdrowia ZOZ w Olsztynku - zakup USG	105 200,00	52 600,00	52 600,00	03.02.2006 r.	13.09.2004-30.10.2004, fin. 30.09.2005	zakończony i rozliczony
17	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/023/05	Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku	Zakup sprzętu medycznego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku	83 182,00	62 386,50	62 386,50	03.02.2006 r.	24.04.2006-15.05.2006, fin. 19.06.2006	zakończony i rozliczony
18	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/037/05	Gmina Biskupiec Pomorski	Doposażenie SP ZOZ w Biskupcu w niezbędną aparaturę medyczną	79 979,99	59 984,99	49 806,00	03.02.2006 r.	17.10.2005-30.06.2006, fin. 30.07.2006	zakończony i rozliczony
19	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/066/05	Powiat Goldapski	Adaptacja piwnic na izbę przyjęć oraz rozbudowa budynku szpitala głównego w Goldapi	869 660,21	639 386,22	471 229,40	06.02.2006 r.	19.04.2006-31.05.2007, fin. 30.06.2007	zakończony i rozliczony
20	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/058/05	Powiat Nowomiejski	Modernizacja - rozbudowa szpitala w Nowym Mieście Lubawskim - I etap	5 145 727,24	2 572 863,61	2 572 863,61	06.02.2006 r.	08.05.2006-30.06.2007, fin. 30.06.2007	zakończony i rozliczony
21	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/101/05	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	Modernizacja budynku szpitala w Dobrym Mieście	234 447,79	149 305,41	136 360,86	06.02.2006 r.	24.03.2006-31.12.2006, fin. 02.03.2007	zakończony i rozliczony
22	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/042/05	NZOZ Centrum Chorób Wewnętrznych "EL-VITA" Sp. z o.o. w Elblągu	Podniesienie standardu usług medycznych NZOZ "EL-VITA" w Elblągu poprzez inwestycje	407 230,02	305 422,51	289 123,70	13-02-2006	22.12.2004-10.03.2006 fin.09.05.2006	zakończony i rozliczony
23	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/127/05	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach	Modernizacja SG ZOZ w Dywitach - termoizolacja i dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych	180 216,68	135 162,50	133 575,71	13-02-2006	02.05.2006-31.08.2006, fin.31.10.2006	zakończony i rozliczony
24	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/071/05	Powiat Olecki	Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku	6 980 000,64	3 603 524,73	3 569 993,54	03-04-2006	18.09.2006-15.04.2008, fin.30.04.2008	zakończony rzeczowo
25	3.5.2	Z/2.28/III/3.5.2/135/05	Gmina Gietrzwałd	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Gietrzwałdzie i Biesalu	1 564 112,26	1 173 084,19	1 135 516,32	13.06.2006	12.06.2007-23.11.2007,fin. 14.12.2007	zakończony i rozliczony